Montaj Devreye Alma Formu

		TARİH	
İSTASYON ADI		**PETROL**	
İSTASYON OTOMASYON KODU			

No	Altyapı Gereksinimleri	Uygunluk	Açıklama
	Fiziki Durum Kontrolü (Kurulu GÜÇ)		
1	KG İşletle Murulu Gücü (Elektrik Faturası)		
2	KG İşletle Murulu Gücü (Ana pano Sigortası)		
3	AG Anlık Çekim (Sayaçtan kontrol edilir)		
4			
	Alt Yapı Gereksinimleri Kontroller		
1	Ana Pano Kompak Şartel Kaç Kw		
2	Ana Pano topraklama Değeri 1 Om altında olmalıdır		
3	Ana pano Sharz beslemesi 40 amper Sigorta		
4	Tekli Cihaz beslemesi m kesite göre 5*6 diri ?		
5	Sharz besleme hattı 300 Ma kaçak akıms sigortası var mı ?		
6	Sharz internet hattı CAT6 hat olmalıdır		
	Devreye alma		
1	Shazz İnternet Ana modem İP si		
2	Sharzz Ünitesi statik İP ?		
3	Sharzz ünitesi seri no ?		
4	Sharzz terminal no ?		
5	Dosya Teslim Edildi mi (Dosyada olması gerekenler)		
6	Sözleşme		
7	Garanti belgesi		
8	Montaj devreye alma formu		
9	Ön ödemeli Kartlar		

Yapılacaklar , Sonuç : Kırmızı işaretli alanlar , tamamen istasyon sorumluluğundadır. Olmazsa olmaz alanları ifade eder ve eksik olması durumunda montaj yapılmayacaktır. İş Bu form Kontrolü Onaylayan İstasyon Yetkilisi tarafından onaylanacak ve devir alınacaktır.

Kontrol Yapan Personel (Adı-Soyadı ve Imza)	**Kontrolü Onaylayan İstasyon Yetkilisi** (Adı-Soyadı / Kaşe-İmza)